

Objednatel
SAKO BRNO A.S.

Projekt
Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno

Datum
Březen 2025

ČÁST II.H SMLUVNÍ HARMONOGRAM



ČÁST II.H SMLUVNÍ HARMONOGRAM

Název projektu **Modernizace ZEVO společnosti SAKO Brno**
Verze **2**
Datum **2025-03-14**
Dokumentace **Zadávací dokumentace – Část II – Ustanovení smlouvy**

CONTENTS

1.	Smluvní milníky	2
2.	Smluvní Harmonogram	4

1. SMLUVNÍ MILNÍKY

Milník č.	Specifikace milníku	Termín ode Dne účinnosti (den)
1	Den účinnosti Smlouvy o Dílo	0 den
2	Milník podléhající náhradám škod za prodlení Zahájení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelům schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD3, CD3, MD1, AD1 a ED1 dle Smlouvy.	Vyplní Zhotovitel
3	Dokončení základů kotle a bunkru v místě Staveniště a dodání Objednatelům schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD4, CD4, MD2, AD2 and ED2 dle Smlouvy.	Vyplní Zhotovitel
4	Milník podléhající náhradám škod za prodlení Dokončení betonářských prací v místě Staveniště a dodání Objednatelům schválených revidovatelných projektových a konstrukční dat LD5, CD5, MD3, AD3 a ED3 dle Smlouvy. A současně zahájení Stavby definované jako milník, kdy dojde ke výstavbě ocelové konstrukce kotle a čištění spalin až do nejvyšší výškové úrovně roštu a kdy mohou dále nepřetržitě probíhat další stavební Práce.	Vyplní Zhotovitel
5	Ukončení dodávky hlavních komponent, tj. kotle, turbíny (volitelná opce pro jednání), generátoru (volitelná opce pro jednání), transformátorů, kondenzátorů a čerpadel kondenzátu, absorbéru, tkaninového filtru, spalínového ventilátoru, na Staveniště.	Vyplní Zhotovitel
6	Ukončení těžké Montáže, včetně úspěšných výsledků provedení tlakové zkoušky kotle a umístění všech hlavních komponent, tj. turbíny (volitelná opce pro jednání), generátoru (volitelná opce pro jednání), transformátorů, kondenzátorů a čerpadel kondenzátu, absorbéru, tkaninového filtru, spalínového ventilátoru, na jejich základy, u všeho výše uvedeného včetně demontáže montážních jeřábů.	Vyplní Zhotovitel
7	Milník podléhající náhradám škod za prodlení Dodání kompletního a Objednatelům odsouhlaseného finálního návodu k provozu a údržbě dle Smlouvy. A současně úspěšné první zapálení komunálního odpadu a zahájení provozu Linky, kdy dochází ke kontinuálnímu spalování Odpadu.	Vyplní Zhotovitel
8	Milník podléhající náhradám škod za prodlení Podepsání protokolu o Předání Díla, zahájení Zkušebnímu provozu, Záruční doby a Garanční doby.	Vyplní Zhotovitel

9	Milník podléhající náhradám škod za prodlení Podepsání protokolu o ukončení Zkušebního provozu včetně vydání kolaudačního rozhodnutí s povolením trvalého užívání Linky, které nabylo právní moci.	Vyplní Zhotovitel
---	--	-------------------

2. SMLUVNÍ HARMONOGRAM

Doplň Zhotovitel dle odst. 14.4 Smlouvy.